

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obiekt	Gminny Ośrodek Kulturalny – Instalacja elektryczna rozbudowywanego obiektu
Adres inwestycji	Goszczanów ul. Kaliska dz.nr. 205, 206, 207, 208/1
Inwestor	Gmina Goszczanów
Projektant	mgr inż. Michał Sadowski Nr.upr.LOD/0589/PWOE/06

1. Zakres robót.

W zakres robót instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie elementów instalacji gniazd, oświetlenia oraz wypustów i zasilających urządzeń elektrycznych dobudowywanej i przebudowywanej części obiektu.

2. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Zdemontowaniu mogą ulec elementy starej instalacji elektrycznej w części projektowanej.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.

Brak

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót.

Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji powyższego zamierzenia budowlanego jest praca przy istniejącej instalacji elektrycznej oraz praca na wysokości przy prowadzeniu instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż:

Przed rozpoczęciem pracy każdego pracownika i każdorazowo przy zmianie warunków wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy związanych ze zmianami pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Należy zadbać o to, aby pracownik któremu powierza się daną pracę miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z zagrożeniami jakie mogą przy tym wystąpić oraz aby uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do określonej pracy.

6. Wskazania środków zapobiegających niebezpieczeństwu przy wykonywaniu robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

Praca na wysokości tylko zespołowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami bezpieczeństwa z krótkimi linkami umocowanymi do stałych elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych. Należy przeprowadzać przeglądy okresowe oraz odbiory wynikające z ogólnych przepisów bhp. Prace instalacyjne wykonywać beznapięciowo przy odłączonym zasilaniu.

Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest zobowiązany do wykonania planu BiOZ.

Informację do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).